

2. 岐阜羽島衛生施設組合

(1) ホームページ上での建設スケジュール

(平成 23 年 12 月現在)

平成 23 年度	8 月 25 日	羽島市都市計画審議会
	9 月 20 日	
	9 月 29 日	岐阜県協議
	10 月 19 日	岐阜県協議回答
	10 月 25 日	都市計画決定告示
	12 月～3 月	都市計画事業認可 用地取得
平成 24 年度	4 月～3 月	建設工事契約手続
平成 25 年～ 平成 27 年度	4 月	実施計画
	～	建設工事
	平成 27 年 10 月～	試運転
	平成 28 年 3 月 31 日	現施設稼働停止
平成 28 年度	4 月	供用開始 (本稼働)

(2) 事実関係

- ・平成 18 年 12 月 次期ごみ処理施設建設用地を選定 (地元同意及び土地の買収も行えていない)
- ・平成 23 年 12 月 状況の変化が無い中、上記用地をごみ処理施設建設地として都市計画決定
- ・平成 26 年 10 月 別の次期ごみ処理施設用地の公募を行ったが応募なし

以下、岐阜羽島衛生施設組合担当者談

・ホームページでの建設スケジュールは都市計画決定及び環境影響評価が終わった後、すべてが順調に行ったことを前提に作成したものである。現施設の操業期限である 5 年後までに何とか収めたいという意向のスケジュールで、平成 27 年度末で操業を停止しなければならないという期限ありきで組んでいったスケジュールである。冷静にスケジュールを見返すと 5 年というのは無理が多々あったかと思えます。

・次期ごみ処理施設用地の公募を行う過程で、いくつかの地区に説明をした建設スケジュールは 7～8 年であった。