

1. 湖周行政事務組合（長野県岡谷市、諏訪市、下諏訪町）

(1) ホームページ上での建設スケジュール

項 目	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
処理方式の検討	■					
環境影響評価	■	■	■	■		
施設基本設計等		■	■			
工事概略設計、実施設計			■	■		
現施設解体工事				■		
設計・建設工事				■	■	
諏訪市、下諏訪町、処理 業者に委託処理				■	■	
供用開始						■

(2) 実際のスケジュール

- ・平成16年度 ごみ処理基本計画
- ・平成17年度 地元地区への説明を開始
- ・平成19年度 2市1町で建設費負担割合合意
- ・平成20年度 ごみ処理基本計画見直し
- ・平成21年度 地元地区が同意白紙撤回
- ・平成22年度 地元地区が事業への協力を表明
- ・平成23年度 湖周行政事務組合発足
- ・平成23年度 地域計画
- ・平成23年度 処理方式の選定
- ・平成23年度から平成24年度 基本設計
- ・平成23年度から平成24年度 測量及び地質調査
- ・平成23年度から平成25年度 環境影響評価
- ・平成24年度から平成25年度 都市計画決定
- ・平成24年度 用地造成計画・設計
- ・平成25年度から平成26年度 造成工事
- ・平成25年度から平成28年度 実施設計・建設工事