

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	四街道市における安心・安全で快適な都市環境の整備（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	平成31年度～平成32年度（2年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	四街道市												
計画の目標	排水対策の実施による安心・安全で快適な都市環境の創出												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	66	A	66	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	浸水被害を解消するために実施すべき排水施設の小名木雨水4号幹線、小名木雨水4号幹線枝線、小名木雨水5号幹線の整備を完了させ、浸水対策達成率を向上させる。 浸水被害を解消するために実施すべき区域面積のうち、整備済面積の割合 都市浸水対策達成率（%） = 整備済面積（ha） / 整備すべき面積（ha）	30%	31%	32%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
当初1つであった整備計画を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事後評価等を関連する整備計画と一体的に実施する。												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-002	下水道	一般	四街道市	直接	四街道市	管渠(雨水)	新設	小名木雨水4号幹線枝線整備(浸水対策)	雨水管 700mm L=241m	四街道市						66	-	
	A07-003	下水道	一般	四街道市	直接	四街道市	管渠(雨水)	新設	小名木雨水5号幹線(浸水対策)	雨水管 1800mm L=90m	四街道市							0	-
												小計						66	
											合計						66		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本整備総合計画を策定した四街道市上下水道部下水道課により、事後評価（案）を作成し、令和4年 月 日から令和4年 月 日まで案の縦覧を実施し、第3者の意見を求めた上で事後評価を公表する。

事後評価の実施時期

計画期間終了後（令和4年 月）

公表の方法

四街道市ホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・四街道市印旛沼流域関連公共下水道事業計画に基づき、小名木雨水4号幹線枝線整備を実施した結果、上流域の道路冠水被害が減少した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

・四街道市印旛沼流域流域関連公共下水道事業計画に基づき、引き続き、計画的かつ効率的に下水道施設の整備を実施し浸水対策に取り組んでいく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	32%
	最終実績値	36%
		公共下水道事業で実施した浸水対策事業の他に、面整備事業による雨水整備が完了したため目標値を上回った。