

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年3月

(2) 評価の方法

四街道市教育委員会教育総務課にて評価を行い、その結果を市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

八木原小学校、千代田中学校、旭中学校の大規模改造(トイレ)事業、四街道小学校、八木原小学校、和良比小学校、四街道中学校の大規模改造(空調)事業については、令和3年度に繰り越し、事業が完了したことから、目標を達成した。八木原学校大規模改造(老朽)事業については、南棟Ⅰ期工事と昇降口棟を令和3年度に事業が完了したことから、目標を達成した。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

八木原小学校大規模改造(老朽)事業にて、南棟工事Ⅰ期と昇降口棟工事を実施し、完了した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

八木原小学校、千代田中学校、旭中学校の大規模改造(トイレ)事業と、四街道小学校、八木原小学校、和良比小学校、四街道中学校の大規模改造(空調)事業を、令和3年度に繰り越して実施し、完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
八木原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.3～R3.10	R3.10.8		令和2年度から3年度に繰り越し、完了した。
千代田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.6～R4.3	R4.3.16		令和2年度から3年度に繰り越し、完了した。
旭中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.6～R4.3	R4.3.16		令和2年度から3年度に繰り越し、完了した。
四街道小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.4～R3.9	R3.9.22		令和2年度から3年度に繰り越し、完了した。
八木原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.4～R3.9	R3.9.22		令和2年度から3年度に繰り越し、完了した。
和良比小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.4～R3.9	R3.9.22		令和2年度から3年度に繰り越し、完了した。
四街道中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.5～R3.9	R3.9.8		令和2年度から3年度に繰り越し、完了した。
八木原小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.29		昇降口棟
八木原小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.29		南棟 I 期