

教 総 第 144 号
平 成 29 年 3 月 6 日

文部科学大臣 殿

四街道市長 佐渡 齊 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

栗山小学校の校舎の改築工事並びに千代田中学校、旭中学校、四街道西中学校の武道場の改築工事を実施し、耐震化の目標を達成することができました。これにより本市の耐震化率は100%となり、学校施設の構造体の耐震化は完了しました。

四街道中学校、四街道北中学校武道場のつり天井を改修し、耐震化を図りました。これにより本市で高さ6m又は水平投影面積200㎡以上のつり天井を有する学校施設の耐震化は完了しました。

栗山小学校、四街道中学校、千代田中学校、四街道北中学校のバスケットゴールの耐震化を図りました。これにより市内小中学校体育館のバスケットゴールの耐震化は完了しました。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>栗山小学校の改築工事に併せて、太陽光発電設備を導入し、環境負荷の軽減を図るとともに、発電量のわかるモニターを設置し環境教育に使用できるようにしました。 四街道小学校、栗山小学校のグラウンド整備工事を実施することで、排水機能を向上させるなど、屋外教育環境の向上が図れました。</p>

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

事後評価については、本市ホームページにて公表します。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画どおりに実施できたことで、本市の学校施設の耐震化は完了しました。しかし、耐震化事業を優先したことで建物の老朽化対策事業が遅れており、今後は長寿命化及び教育環境の向上を図るための大規模改造事業等に取り組んでいきます。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 四街道市公立学校施設整備計画

2 計画作成主体 四街道市

3 計画期間 平成25年度～平成27年度

4 個別事業一覧

都道府県名	千葉県
市町村名	四街道市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
栗山小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年8月21日				
栗山小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日				
栗山小学校	③	2301	太陽光発電等	校	—	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
四街道小学校	③	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	○	平成27年2月15日		追加	平成26年6月6日	平成26年6月6日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
栗山小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年3月4日		追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
四街道中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成28年3月10日		追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
千代田中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年3月4日		追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
四街道北中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年3月10日		追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
栗山小学校	③	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	○	平成27年12月24日		追加	平成27年10月1日	平成27年10月1日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
千代田中学校	①	1402	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築	—	S	○	平成28年3月25日		追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
旭中学校	①	1402	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築	—	S	○	平成28年3月24日		追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
四街道西中学校	①	1402	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築	—	S	○	平成28年3月28日		追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した